

Datum; 27-08-2025

Beste lezers,

Graag willen we u informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot project Wonnebald (Mozartlaan 187) te Den Haag. U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich daarvoor per mail heeft aangemeld. In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van de werkzaamheden.

Afbouw gestart

Nu de gevel en het dak zijn gesloten, is het moment aangebroken om te beginnen met de afbouw. Binnen wordt er volop gewerkt aan de binnenwanden, installaties, vloeren en plafonds. Op de onderstaande foto van de gang is goed te zien hoeveel installatiewerk er in een school verwerkt zit. Zo zijn er onder andere de ventilatiekanalen – bekend uit de films waarin kinderen erdoorheen kruipen – die in werkelijkheid dus ook echt aanwezig zijn. Op een andere foto is te zien dat we inmiddels zijn gestart met het timmeren van de houten trap in de aula.



Gevel afwerking met steenstrips

Met uiterste precisie zijn onze vakmannen bezig de steenstrips op de gevel te verlijmen. Het is een precies werkje en er wordt veel gemeten om te zorgen dat lijnen mooi doorlopen en goed uitkomen.

Op de foto kun je zien dat dat goed lukt en we verwachten dan ook dat het er erg mooi uitgaat zien als het klaar is. De komende 8 weken verwachten we hier nog wel mee bezig te zijn wat het gaat om ca 1000 vierkante meter!



Update van de planning

We lopen nog op planning, geen bijzonderheden t.a.v. de planning te melden.

In de komende periode.

- Week 35-44 - Gevels afwerken
- Week 44—46 - Dakbedekking afronden (definitieve laag)
- Tot wk 50 - Afbouw werkzaamheden (wanden plaatsen en afwerken)
- Begin 2026 - oplevering gebouw en schoolplein

Hoe neem ik contact op?

We hopen dat u met deze update voldoende op de hoogte bent gesteld. Mocht u nog vragen of meldingen hebben dan kunt u een mail sturen naar wonnebald@blanksmabouw.nl

Met vriendelijke groet,
Arjan van Zoest (Projectcoördinator)

Blanksmabouw